



Erforderliche Formulare Meldewesen / Umsetzung NIV 2002

Aktualisierung Sept. 2007

Vorgesehene Installationen / Installationsumfang	Formular Installationsanzeige (IA)	Formular Fertigstellungsanzeige (FA) für Tarifapparatemontage	Alle Anlagen Schlusskontrolle (SK) Art. 24 NIV SiNa Installateur	Anlagen mit Kontrollperiode 1, 5 oder 10 Jahre zusätzlich Abnahmekontrolle (AK) Art. 35 NIV SiNa unabhängiges Kontrollorgan
<u>Bauanschlüsse</u>				
Montage	X	(X)	X	X (innert 6 Monaten)
Demontage		X		
<u>Temporäre Anschlüsse</u>				
Festplätze, Märkte	X	X	X	X (Hinweis an Veranstalter die Abnahmekontrolle sicherzustellen)
<u>Neubauten</u>				
Wohnungsbau / Zählervormontage	X	X		
Wohnungsbau / definitiv fertig	X	(X)	X	
Gewerbe / Zählervormontage	X	X		
Gewerbe / definitiv fertig	X	(X)	X	X (innert 6 Monaten)
<u>Zähler- und Tarifänderungen</u>				
Zählereinbau (ohne Installationsänderung)	X	X		
Zählerzusammenzug Wohnungen (ohne Installationsänderung)	X	X	X	
Tarifwechsel (ohne Installationsänderung)	X	X		
Zählerdemontage infolge Stilllegung durch Eigentümer/Bezüger		X		
<i>Zählerwiedermontage nach der Stilllegung durch Eigentümer</i>	X	X	X	X (innert 6 Monaten)
<u>Erweiterungen/Umbauten</u>				
Wohnungsbau / AW grösser 3,6 kVA mit und ohne Zählerwechsel	X	(X)	X	
Gewerbe / AW grösser 3,6 kVA mit und ohne Zählerwechsel	X	(X)	X	X (innert 6 Monaten)
Wohnungsbau / AW kleiner 3,6 kVA mit Zählerwechsel	X	X	X	
Gewerbe / AW kleiner 3,6 kVA mit Zählerwechsel	X	X	X	X (innert 6 Monaten)
Wohnungsbau / AW kleiner 3,6 kVA ohne Zählerwechsel			X	
Gewerbe / AW kleiner 3,6 kVA ohne Zählerwechsel			X	X (innert 6 Monaten)
Wohnungsbau / Boiler ≥100 l, Wärmepumpe, Elektroheizung	X	(X)	X	
Gewerbe / Boiler ≥100 l, WP, Elektroheizung	X	(X)	X	X (innert 6 Monaten)

(X) = nur wenn Tarifapparatemontage notwendig